

表 18-5 建築物建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(四)

編號：_____

適用於光纜

檢測日期：年 月 日

承攬人	☐ 電信工程業名稱				登記執照 號 碼		公會會員 證號	
	☐ 電器承裝業名稱				有效日期		有效日期	
	營利事業統一編號				營業地址		電 話	
建築地點								
建物名稱								
檢附資料		1. 表 18-5A 建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表。 2. 技術士於建築物前方、技術士進行光功率與光纖長度測試之照片各一張。						
項 目					方式	檢 測 結 果		
1. 本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？					檢 視	☐ 符合 ☐ 不符合		
2. 總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？						☐ 符合 ☐ 不符合		
3. 各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之光纜心線號碼？						☐ 符合 ☐ 不符合		
4. 光纜配線箱(盒)、光資訊插座及各式線纜規格及數量是否符合經審查之設計圖？						☐ 符合 ☐ 不符合		
5. 光纜配線測試項目：依規範 18.5.5 規定。 (1) 鏈結損失測試。 (2) 光纜長度測試。(符合 18.5.5.1 之 2 (a)免測) 以上測試是否符合規範 18.5.5.3 測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。					測 試	☐ 符合 ☐ 不符合		
承攬人簽章					通信技術(電信線路)或網路架設職類乙級以上技術士簽名及蓋章：			
					技術士證號：			

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗