

表 18-8

建築物屋內外電信設備審驗紀錄表

編號：_____

(審驗機構用)

審驗日期：年 月 日 _____

起造人	名稱								電話		
	身分證字號或 營利事業統一編號								營業地址		
審驗機構	姓名								電話		
	公司或機構名稱 扣繳單位統一編號								公司或 機構地址		
建物名稱											
建築地點											
建造執照號碼											
項 目									※ 審 查 結 果		
1. 本案所送之 <input type="checkbox"/> 表 18-2、 <input type="checkbox"/> 表 18-3、 <input type="checkbox"/> 表 18-3A、 <input type="checkbox"/> 表 18-3B、 <input type="checkbox"/> 表 18-4、 <input type="checkbox"/> 表 18-5、 <input type="checkbox"/> 表 18-5A 檢測資料是否完備、確實？對於表列之測試項目部分，必要時得抽驗任一項目。									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
配管及箱體	2. 電信保安接地系統是否符合技術規範之規定？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 引進管管數、管徑及位置是否符合經審查之設計圖？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	4. 主幹系統之配管是否符合設計圖？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	5. 抽檢 樓層主配線箱之配管數是否符合設計圖？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
配線及設備	6. 各類配線箱(室)是否有加鎖裝置？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	7. 總配線箱(架)之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱線纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	8. 主幹系統之配線總數是否符合設計圖？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	9. 抽檢 樓層主配線箱之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱內適當位置，是否標明相對應之線纜號碼？									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10. 光終端配線架(箱)是否符合設計圖？(引進光纜適用)									<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
審 查 意 見							審 驗 機 構 簽 章				
							判定： <input type="checkbox"/> 合格，審查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 不合格				
							審驗類別： <input type="checkbox"/> 電纜窄頻 <input type="checkbox"/> 電纜寬頻 <input type="checkbox"/> 引進光纜				

備註：1. 符合本規範 18.4.3 者，審驗機構審驗時，得以審核其所送之表 18-2、18-3、18-3A、18-3B、18-4、18-5、18-5A 檢測資料是否完備，以及表 18-6 代替現場查驗。」。但五層以下之社區型建築物，其總戶數在三十戶以上者，應依 18.4.2 規定至現場抽驗，每十戶至少抽檢一戶。

2. 本表由審驗機構審驗使用。